


Bauamt/Tiefbau
650-pe

Seligenstadt, 28.10.2019

An den
Ersten Stadtrat
Im Hause



Infos zu den aktuellen Baustellen

Gewerbegebiet Südlich der Dudenhöfer Straße 4. Teil

Der erste Bauabschnitt der Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Südlich der Dudenhöfer Straße 4. Teil ist abgeschlossen.

Die Durchfahrt des Westringes für den motorisierten Verkehr ist wieder möglich. Nach Abschluss der umfangreichen und sehr zeitintensiven Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung), konnte der Straßenbau im Westring, Abschnitt zwischen Haus Nr. 22 bis Odenwaldring, abgeschlossen werden. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau der Weiterführung des Dr. Hermann-Neubauer-Ringes und der Franz-Hell-Straße (Verbindung zum Westring). Der Kanalbau und die Bodenverbesserungsarbeiten sind abgeschlossen, so dass zurzeit mit dem Wasserleitungs- und Gasleitungsbau in diesem Bauabschnitt begonnen wird.

K185

Die Bordstein- und Rinnenanlage im letzten Bauabschnitt Bereich Gehweg Mainseite von Tankstelle bis Kreisverkehr ist fast fertiggestellt. Ab 04.11.2019 sind die letzten Asphaltierungsarbeiten vorgesehen, so dass voraussichtlich am Ende der 45 Kalenderwoche / Anfang der 46 Kalenderwoche der Verkehr von Seligenstadt bis zur Liebigstraße wieder in beiden Fahrrichtungen geführt werden kann. Von Klein-Welzheim kann dann über die Walinusstraße, Liebigstraße und K185 wieder nach Seligenstadt gefahren werden. Im Anschluss an die Asphaltierungsarbeiten wird der Gehweg (Mainseite) fertiggestellt. Das Bauende ist für Dezember 2019 geplant.

Kreisverkehr Kapellenplatz

Die Wasserleitungsarbeiten sind komplett abgeschlossen und die Leerrohre für die aufwendige Umverlegung der Glasfaserkabel der Telekom sind eingebaut. Für den Anschluss der neuen Glasfaserkabel sind diverse Zeitfenster in den Nächten der 46. und 47. Kalenderwoche vorgesehen. Hierfür sind auch die Kopflöcher an der Kaiser-Karl-Straße und in der Frankfurter Straße vor dem Reisebüro und dem City Druck erforderlich. Zurzeit werden die zahlreichen Leerrohre für den Stromversorger ENO, der Unitymedia und der Straßenbeleuchtungsanlage verlegt, sowie die Auskofferungsarbeiten für den Straßenbau vorbereitet. Nach dem Bauzeitenplan ist der erste Bauabschnitt Ende Dezember 2019 fertiggestellt, bei entsprechender Witterung.